



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE
CAMPUS PARNAMIRIM

CONTRATO: Nº 019/2020-PROAD/IFRN

ASSUNTO: RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DE VISTORIA DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO DOS SERVIÇOS DE REPARO NAS ESTRUTURAS FÍSICAS E PINTURA INTERNA E EXTERNA DO CAMPUS PARNAMIRIM DO IFRN

Em vistoria à obra supracitada, aos 16 dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte, a Fiscalização do Contrato Nº 019/2020, designada pela PORTARIA Nº. 1328/2020-Reitoria/IFRN, acompanhada da Diretoria de Administração do Campus Parnamirim, reuniu-se juntamente com o Representante da Empresa Contratada **ACC CONSTRUÇÕES EIRELI**, o Sr. WILLAME TERÇO VALCACIO, Engenheiro Civil, CREA nº 2112990586RN, ART de execução nº RN20200363541, no local da obra, com a finalidade de proceder a vistoria e exame dos serviços de engenharia realizados. Após devido exame de todo o serviço contratado, verificamos que os serviços relativos à licitação acima citada ainda não foram completamente concluídos, sendo constatada a necessidade de algumas correções e/ou revisões, as quais estão abaixo relacionadas:

- Conclusão da pintura do muro externo lateral;
- Conclusão da pintura do muro externo frontal;
- Conclusão da pintura do pilar frontal do ginásio;
- Revisão na pintura e limpeza do Setor de Saúde, corrigindo as manchas nas paredes pintadas e limpando manchas nos detalhes de cerâmica, esquadrias e equipamentos;
- Revisão na limpeza da Biblioteca, corrigindo e limpando manchas nos detalhes de cerâmica, esquadrias e equipamentos;
- Revisão na limpeza da Coordenação, corrigindo e limpando manchas nos detalhes de cerâmica, esquadrias e equipamentos;

- Revisão na pintura e limpeza da Guarita, corrigindo as manchas nas paredes pintadas e limpando manchas nos detalhes de cerâmica, esquadrias e equipamentos;
- Melhoria da demão de pintura nas grades do entorno da piscina;
- Conclusão do assentamento do piso na entrada do prédio principal e piso tátil;
- Revisão do rejunte e acabamento na Sala de dança do NEEFA;
- Revisão da demão de pintura na Academia da Sala dos Servidores.

Na sequência são visualizadas fotos da vistoria realizada pela equipe mostrando os serviços a serem finalizados.



Figura 1: conclusão da pintura das grades da piscina



Figura 2: conclusão da pintura das grades da piscina



Figura 3: correção de pintura nas arquibancadas da piscina.




Figura 4: conclusão da pintura do muro externo frontal, por dentro.




Figura 5: revisão e limpeza da pintura no Setor de Saúde.



Figura 6: revisão e limpeza da pintura no Setor de Saúde – Sala de Descanso.



Figura 7: revisão e da pintura na Academia da Sala dos Servidores.



Figura 8: Revisão do rejunte e acabamento na Sala de dança do NEEFA, por dentro.



Figura 9: Conclusão da pintura do pilar frontal do ginásio.



Figura 10: revisão e limpeza da pintura no Setor de Saúde – Recepção.



Figura 11: revisão e limpeza da pintura no Setor de Saúde – Recepção.



Figura 12: revisão e limpeza da pintura na Guarita.



Figura 13: revisão e limpeza da pintura na Guarita.



Figura 14: revisão e limpeza da pintura na Guarita.



Figura 15: Conclusão do assentamento do piso na entrada do prédio principal




Figura 16: Conclusão do assentamento do piso na entrada do prédio principal



Figura 17: revisão e limpeza da pintura na Coordenação de Cursos.



Figura 18: revisão e limpeza da pintura na Coordenação de Cursos.



Figura 19: revisão e limpeza da pintura na Coordenação de Cursos.



Figura 20: revisão e limpeza geral da pintura na Biblioteca.



Figura 21: revisão e limpeza geral da pintura na Biblioteca.

Dessa forma, ficam relatadas as correções para que a Contratada tome as providências cabíveis para sua plena realização, de maneira que sejam concluídos os serviços até a data de **30 de dezembro de 2020**, e conseqüentemente emitido o Termo de Recebimento Provisório do Contrato desta obra do Campus Parnamirim deste IFRN.

Natal-RN, 16 de dezembro de 2020.

Eng^a IARA CRISTIANNY DE BRITO BARBOSA ALBUQUERQUE PEREIRA

Matrícula Nº 0350726

Fiscal Titular do Contrato

Eng^a ROSELAINE SOLON MEDEIROS

Matrícula Nº 1734715

Fiscal Substituta do Contrato

Eng^a. ANA CLÁUDIA MEDEIROS

Matrícula Nº 1732307

Diretora de Administração do Campus Parnamirim

Eng^o WILLAME TERTO VALCACIO

Engenheiro Civil da ACC CONSTRUÇÕES

CREA nº 2112990586RN